

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

|                                                   |                |      |               |                  |               |                         |                |        |                |         |                |
|---------------------------------------------------|----------------|------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| PROJETO:Construção e Reforma EMEI Mundo Encantado |                |      |               | DATA: 24/02/2025 |               | SINAPI - não desonerado |                | Nov.24 |                |         |                |
| LOCAL:Osmani da Silva Barbosa nº170               |                |      |               | BDI: 25%         |               |                         |                | 25,0%  |                |         |                |
|                                                   |                |      |               | TIPO:            |               |                         |                | MO+MA  |                |         |                |
|                                                   | TOTAL          |      | PRIMEIRO MÊS  |                  | SEGUNDO MÊS   |                         | TERCEIRO MÊS   |        | QUARTO MÊS     |         |                |
| 1 - MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS                 | R\$ 5.026,31   | 100% | R\$ 5.026,31  | 100%             |               |                         |                |        |                |         | R\$ 5.026,31   |
| 2 - MOVIMENTO DE TERRA                            | R\$ 3.071,36   | 100% | R\$ 3.071,36  | 100%             |               |                         |                |        |                |         | R\$ 3.071,36   |
| 3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                          | R\$ 83.140,61  | 100% | R\$ 33.256,24 | 40%              | R\$ 33.256,24 | 40%                     | R\$ 16.628,12  | 20%    |                |         | R\$ 83.140,61  |
| 4 - ALVENARIA- VEDAÇÃO                            | R\$ 41.437,30  | 100% |               |                  | R\$ 20.718,65 | 50%                     | R\$ 20.718,65  | 50%    |                |         | R\$ 41.437,30  |
| 5 - IMPERMEABILIZAÇÃO                             | R\$ 3.242,09   | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 3.242,09   | 100%   |                |         | R\$ 3.242,09   |
| 6 - REVESTIMENTOS                                 | R\$ 74.930,56  | 100% |               |                  | R\$ 14.986,11 | 20%                     | R\$ 29.972,22  | 40%    | R\$ 29.972,22  | 40%     | R\$ 74.930,56  |
| 7 - ESQUADRIAS                                    | R\$ 27.750,42  | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 13.875,21  | 50%    | R\$ 13.875,21  | 50%     | R\$ 27.750,42  |
| 8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                         | R\$ 8.880,21   | 100% |               |                  | R\$ 1.776,04  | 20%                     | R\$ 3.552,09   | 40%    | R\$ 3.552,09   | 40%     | R\$ 8.880,21   |
| 9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                       | R\$ 28.953,88  | 100% | R\$ 5.790,78  | 20%              | R\$ 11.581,55 | 40%                     | R\$ 11.581,55  | 40%    |                |         | R\$ 28.953,88  |
| 10 - COBERTURA DO REFEITÓRIO                      | R\$ 22.848,92  | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 22.848,92  | 100%   |                |         | R\$ 22.848,92  |
| 11 - DIVERSOS - GÁS COMBUSTÍVEL                   | R\$ 3.263,50   | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 3.263,50   | 100%   |                |         | R\$ 3.263,50   |
| 12 - CERCAMENTO                                   | R\$ 95.916,32  | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 47.958,16  | 50%    | R\$ 47.958,16  | 50%     | R\$ 95.916,32  |
| 13 - READEQUAÇÃO DAS SALAS                        | R\$ 26.717,85  | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 13.358,92  | 50%    | R\$ 13.358,92  | 50%     | R\$ 26.717,85  |
| 14 - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO TELHADO              | R\$ 31.164,81  | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 15.582,40  | 50%    | R\$ 15.582,40  | 50%     | R\$ 31.164,81  |
| 15 - CONSTRUÇÃO DE DOIS SOLÁRIOS                  | R\$ 27.136,61  | 100% |               |                  |               |                         | R\$ 13.568,31  | 50%    | R\$ 13.568,31  | 50%     | R\$ 27.136,61  |
| 16 - DIVERSOS, LIMPEZA DA OBRA                    | R\$ 16.129,72  | 100% |               |                  |               |                         |                |        | R\$ 16.129,72  | 100%    | R\$ 16.129,72  |
|                                                   |                |      |               |                  |               |                         |                |        |                |         |                |
| TOTAL GERAL                                       | R\$ 499.610,46 |      | R\$ 47.144,68 | 9,44%            | R\$ 82.318,60 | 16,48%                  | R\$ 216.150,14 | 43,26% | R\$ 153.997,03 | 30,82%  | R\$ 499.610,46 |
| ACUMULADO                                         |                |      | R\$ 47.144,68 | 9,44%            | 129.463,28    | 25,91%                  | 345.613,43     | 69,18% | 499.610,46     | 100,00% |                |